



तारकेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	४,३५३									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	४,३५३	३,५६३	७९०	७९०			लाभग्राही, तारकेश्वर गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	३,५६३	३,७७२	-२०९	५८१			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	३,७७२	३,६८५	८७		६६८	लाभग्राही र तारकेश्वर गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	३,७७२	०	३,७७२		४,३५३	लाभग्राही, तारकेश्वर गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	३,७७२	३,५३१	२४१		८२२	GMALI, Building-DLPIU			
तेश्रो किस्ता	माग संख्या	३,५३१	१,१३४	२,३९७		३,२१९	लाभग्राही र तारकेश्वर गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	३,५३१	०	३,५३१		४,३५३	लाभग्राही, तारकेश्वर गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राबिधिक, Building-DLPIU			

तारकेश्वर गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

	भुक्तानी संख्या	३,५३१	२,३५९	१,१७२			१,९९४	GMALI, Building-DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या										
	पहिलो किस्ता										
	दोश्रो किस्ता										
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु											
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्छ्यो	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	४७९	२०३	२७६			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	८०					
प्रवलीकरण संख्या	१२३					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	१	Budhasing घरधुरी संख्या सोहि क्रममा ०			The area is safe from mass movements.
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	०				
सार्नुपर्ने बस्ति	०				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान					

तारकेश्वर गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा\टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ	१४					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

<p>कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> - masons are not available as per demand

<p>उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> •
<p>सामग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:</p> <ul style="list-style-type: none"> • - need is not fulfilled as per demand

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - Battar and mahadevphat, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	७९,२५२					
• गिट्टी	घन मि.	८,१४२					
• बालुवा	घन मि.	९,४३३					
• काठ	क्यु फिट	२६२,०७४					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा						
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	७६,१६२					
• रड	किलो ग्राम	८२३,४६२					
• जस्ता पाता	बन्डल	१०,७१०					
• इट्टा	गोटा	६१८,३१७					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर								
सव-इन्जिनियर								
अ.सव-इन्जिनियर								
डकर्मी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम							
	५०-दिने तालिम							

सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७९

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु

<p>समस्या / चुनौतिहरु</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concerns regarding Selection of beneficiaries since actual earthquake affected are missing - Completion of reconstruction on time is a challenge <p>यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका10_24% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lack of human resources(skilled masons) -Lack of financial capacity to construct their houses(Vulnerable groups who can't build houses) <p>यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका<10% % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।</p> <ul style="list-style-type: none"> - Habitable houses in another place, - landless beneficiaries <p>बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा</p> <ul style="list-style-type: none"> Bank rejected beneficiaries with No balance one persons grant deposited to another person <p>समाधानका उपायहरु</p> <ul style="list-style-type: none"> Staff should be deployed based on palikas to speed up the reconstruction
--

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७९

तयार पार्ने

नाम: दिपक कुमार यादव

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क: ९८४४४५८८६५

पेश गर्ने

नाम: अशोक प्रसाद दाहाल

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८५१२४६२०६

स्वीकृत गर्ने:

नाम: रमेश वस्ती

पद: प्रमुख/अध्यक्ष

सम्पर्क: ९८४१२९१०८२